



(Ihr Logo)

rauchmelder perfekt service

(Ihre Firma)

(Ihre Strasse 222)

(Ihr Ort)

(Ihre Telefonnummer)

(Ihr sonstiger Text)

Einbau von Rauchwarnmeldern nach DIN 14676

Gesetzlich ist der Eigentümer für die Installation von Rauchwarnmeldern verantwortlich.

Objekt: Einfamilienhaus mit insgesamt 2 Etagen.

Objektanschrift: Allee 5, 55555 Musterheim

Etage/Lage: 1, Wohnung Nr.: 5, Wohnfläche: 120 m²

Bewohner: Max Mustermann, Das Objekt wird vom Eigentümer bewohnt.

Telefon: 123-456789, Mobil: , Email:

Eigentümer: Mustermann, Max; Allee 5, 55555 Musterheim

Telefon: 123-456789, Mobil: , Email:

Es sind 7 Räume mit insgesamt 7 Meldern ausgestattet. 2 Melder war(en) schon vorhanden.

JA: Die Funktionsprüfung wurde gemeinsam mit dem Bewohner durchgeführt. Das Alarmsignal war bei Betätigung der Prüfeinrichtung erfolgreich.

JA: Eine Einweisung in die Sicherstellung der Betriebsbereitschaft fand statt. Falls erforderlich wurde ein Batteriewechsel durchgeführt.

JA: Eine Einweisung zum Verhalten im Brandfall fand statt.

JA: Merkblatt und Betriebsanleitung(en) wurden übergeben.

JA: Der Einbau wurde nach DIN 14676 durchgeführt.

JA: Ein Wartungsvertrag wurde abgeschlossen.

55555 Musterheim, den 23.3.2015

Beauftragter Betrieb: rps

Monteur: Reimar Puls

Zertifikat Nr.: kbi-2014-1001

NEIN: Der/Die Bewohner/in Max Mustermann hat die Richtigkeit dieser Angaben noch nicht bestätigt.

Dieses Dokument wurde maschinell mit der Rauchwarnmelder-Einbaudokumentations-App erstellt. kbi/rps

1. Raum Schlafzimmer

Fläche: 20 m², Höhe: 2 m

JA: Es gibt eine schräge Decke >20 Grad.

JA: Es handelt sich um einen L- oder U-formigen Grundriss.

JA: Es handelt sich um einen Raum mit Unterzügen.

JA: Es handelt sich um einen Raum mit Sondereinbauten.

Bemerkung(en): Keine

Melder Nummer: 1

Hersteller: hhh Typ: ttt

JA: Der Rauchwarnmelder war schon vorhanden.

JA: Über Funk vernetzt: Gruppe:

JA: Über Draht vernetzt: Gruppe:

JA: Die Batterie ist austauschbar. Batterietyp/größe: 9V Lith.

Empfohlenes Austauschdatum: 4.11.2014

JA: Die Batterie ist fest eingebaut. Batterietyp/größe: 9V Lith.

JA: Die Befestigung erfolgte mittels Schrauben.

JA: Die Befestigung erfolgte mittels Klebepad.

JA: Die Befestigung erfolgte nach vom Hersteller nach Betriebsanleitung zugelassener Montageart.

JA: Die Funktionsprüfung bei Betätigung der Prüfeinrichtung war erfolgreich.

2. Raum Kinderzimmer

Fläche: 25 m², Höhe: 2 m

Bemerkung(en):

Melder Nummer: 1

Hersteller: hhh Typ: ttt

JA: Der Rauchwarnmelder wurde neu installiert.

JA: Über Funk vernetzt: Gruppe:

JA: Über Draht vernetzt: Gruppe:

JA: Die Batterie ist austauschbar. Batterietyp/größe: 9V Lith.

Empfohlenes Austauschdatum:

JA: Die Batterie ist fest eingebaut. Batterietyp/größe: 9V Lith.

JA: Die Befestigung erfolgte mittels Klebepad.

JA: Die Funktionsprüfung bei Betätigung der Prüfeinrichtung war erfolgreich.

3. Raum Wohn-/Esszimmer

Fläche: m², Höhe: m

Bemerkung(en):

Melder Nummer: 1

Hersteller: hhh Typ: ttt

JA: Der Rauchwarnmelder wurde neu installiert.

JA: Über Funk vernetzt: Gruppe:

Empfohlenes Austauschdatum: 20.11.2014

JA: Die Batterie ist fest eingebaut. Batterietyp/größe: 9V Lith.

JA: Die Befestigung erfolgte mittels Klebepad.

JA: Die Funktionsprüfung bei Betätigung der Prüfeinrichtung war erfolgreich.

4. Raum Arbeitszimmer

Fläche: 15 m², Höhe: 2 m

Bemerkung(en):

Melder Nummer: 1

Hersteller: hhh Typ: ttt

JA: Der Rauchwarnmelder wurde neu installiert.

NEIN: Der Melder ist nicht vernetzt.

JA: Die Batterie ist austauschbar. Batterietyp/größe: 9V 1604P

Empfohlenes Austauschdatum:

JA: Die Befestigung erfolgte mittels Klebepad.

JA: Die Funktionsprüfung bei Betätigung der Prüfeinrichtung war erfolgreich.

5. Raum Flur/Treppenhaus

Fläche: m², Höhe: m

Bemerkung(en):

Melder Nummer: 1

Hersteller: hhhhhh Typ: tttttt

JA: Der Rauchwarnmelder war schon vorhanden.

NEIN: Der Melder ist nicht vernetzt.

JA: Die Batterie ist austauschbar. Batterietyp/größe: 9V 1604D

Empfohlenes Austauschdatum: 20.11.2014

JA: Die Befestigung erfolgte mittels Klebepad.

JA: Die Funktionsprüfung bei Betätigung der Prüfeinrichtung war erfolgreich.

6. Raum Gästezimmer

Fläche: 25 m², Höhe: 2.2 m

Bemerkung(en):

Melder Nummer: 1

Hersteller: hhhhhh Typ: tttttt

JA: Der Rauchwarnmelder wurde neu installiert.

NEIN: Der Melder ist nicht vernetzt.

JA: Die Batterie ist austauschbar. Batterietyp/größe: 9V 1604D

Empfohlenes Austauschdatum: 20.11.2015

JA: Die Befestigung erfolgte mittels Klebepad.

JA: Die Funktionsprüfung bei Betätigung der Prüfeinrichtung war erfolgreich.

7. Raum Sonstiger Raum

Fläche: 40 m², Höhe: 2 m

JA: Es gibt eine schräge Decke >20 Grad.

JA: Es handelt sich um einen L- oder U-formigen Grundriss.

JA: Es handelt sich um einen Raum mit Unterzügen.

JA: Es handelt sich um einen Raum mit Sondereinbauten.

Bemerkung(en):

Melder Nummer: 1

Hersteller: hhh Typ: ttt

JA: Der Rauchwarnmelder wurde neu installiert.

NEIN: Der Melder ist nicht vernetzt.

JA: Die Batterie ist austauschbar. Batterietyp/größe: 9V 1604P

Empfohlenes Austauschdatum:

JA: Die Befestigung erfolgte mittels Klebepad.

JA: Die Funktionsprüfung bei Betätigung der Prüfeinrichtung war erfolgreich.

Hinweise für den Brandfall
<ol style="list-style-type: none">1. Warnen Sie Ihre Mitbewohner.2. Verlassen Sie sofort den Raum/das Gebäude.3. Schließen Sie auf Ihrem Weg nach draußen alle Türen.4. Benutzen Sie auf keinen Fall den Aufzug.5. Halten Sie sich bei dichtem Rauch nahe dem Boden auf.6. Sollten Sie aus irgendeinem Grund den Raum/das Gebäude nicht verlassen können, so schließen Sie alle Türen, dichten alle Ritzen und Schlitze ab und machen Sie am Fenster auf sich aufmerksam.7. Rufen Sie die Feuerwehr (Notruf 112) erst, wenn Sie sich in Sicherheit befinden.8. Bekämpfen Sie den Brand nur dann selbst, wenn Sie sich nicht in Gefahr bringen.
Rauchwarnmelder können Leben retten.



rauchmelder perfekt service

(Ihre Firma)

(Ihre Strasse 222)

(Ihr Ort)

(Ihre Telefonnummer)

(Ihr sonstiger Text)

Wartungsblatt für Rauchwarnmelder nach DIN 14676 Jahr: _____

Gesetzlich ist der Besitzer/Mieter/Bewohner für die Betriebsbereitschaft der Rauchwarnmelder verantwortlich.

Objekt: Allee 5, 55555 Musterheim, Etage/Lage: 1, Wohnung Nr.: 5, Fläche: 120 m², Bewohner: Max Mustermann; Einfamilienhaus mit insgesamt 2 Etagen.

Es sind 7 Räume mit insgesamt 7 Meldern ausgestattet. 2 Melder war(en) schon vorhanden.

Nr	Typ / Hersteller	Raum	war schon vorhanden	schräge Decke >20 Grad	L- U-Form	Raum mit Unterzügen	Sondereinbauten	Über Funk vernetzt	Über Draht vernetzt	Batterie ist eingebaut	Batterie ist austauschbar	Batterie-typ/ gröÙe	Empf. Aus-tausch-datum
1	ttt/ hhh	Schlafzimmer	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	9V Lith.	4.11.2014
2	ttt/ hhh	Kinderzimmer						ja	ja	ja	ja	9V Lith.	
3	ttt/ hhh	Wohn-/Esszimmer						ja		ja		9V Lith.	20.11.2014
4	ttt/ hhh	Arbeitszimmer									ja	9V 1604P	
5	tttttt/ hh	Flur/Treppenhaus	ja								ja	9V 1604D	20.11.2014
6	tttttt/ hh	Gästekammer									ja	9V 1604D	20.11.2015
7	ttt/ hhh	Sonstiger Raum		ja	ja	ja	ja				ja	9V 1604P	

Prüfung und Maßnahmen

Prüfung	Ja	Nein	Bemerkung
Alle Melder entstaubt			
Verschmutzungen entfernt			
Alle Melder über Prüftaster geprüft			
Vernetzung geprüft			
Batterien getauscht			
Änderungen im Objekt			

Bestätigung

Wartungsvertrag: Beauftragter Betrieb: rps, Monteur: Reimar Puls, Zertifikat Nr.: kbi-2014-1001

55555 Musterheim, den

Bewohner/in (Max Mustermann)

Monteur



rauchmelder perfekt service

(Ihre Firma)

(Ihre Strasse 222)

(Ihr Ort)

(Ihre Telefonnummer)

(Ihr sonstiger Text)

Instruções de manutenção para detetores de fumo segundo as normas DIN 14676 ano: ____

Por lei o proprietário/inclino/morador é responsável pelo funcionamento dos detetores de fumo.

Objecto: Allee 5, 55555 Musterheim, andar/localização: 1, apartamento número: 5, área: 120 m², habitante: Max Mustermann; moradia no total 2 andares.

Tem 7 quartos com no total de 7 equipado com detetores. Há 2 detetores de fumo já existentes.

No	Tipo / Produtor	Quarto	já existente	teto inclinação >20 grau	L- U-forma	quarto com subdivisão	Instalações especiais	ligado à rede por transmissão	ligado à rede por arame	tem pilha já instalada	a pilha é permutável	a pilha tipo/ tamanho	data recomenda da para trocar a pilha
1	ttt/ hhh	quarto de dormir	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	9V Lith.	4.11.2014
2	ttt/ hhh	quarto de crianças						sim	sim	sim	sim	9V Lith.	
3	ttt/ hhh	sala de jantar/ sala de estár						sim		sim		9V Lith.	20.11.2014
4	ttt/ hhh	escritório									sim	9V 1604P	
5	tttttt/ hh	corredor/escadas	sim								sim	9V 1604D	20.11.2014
6	tttttt/ hh	quarto de hóspedes									sim	9V 1604D	20.11.2015
7	ttt/ hhh	outros quartos		sim	sim	sim	sim				sim	9V 1604P	

Inspeção e medidas

Inspeção	Sim	Não	Observação
Todos os detetores de fumo limpos de pó			
sujidade retirada			
Todos os detetores de fumo examinados por tecla			
ligação examinada			
pilhas trocadas			
modificações na casa			

Confirmação

Contrato de manutenção: Companhia encarregue: rps, técnico de instalação: Reimar Puls, Certificado No.: kbi-2014-1001

55555 Musterheim, do

habitante (Max Mustermann)

técnico de instalação

Hinweise für den Brandfall

1. Warnen Sie Ihre Mitbewohner.
2. Verlassen Sie sofort den Raum/das Gebäude.
3. Schließen Sie auf Ihrem Weg nach draußen alle Türen.
4. Benutzen Sie auf keinen Fall den Aufzug.
5. Halten Sie sich bei dichtem Rauch nahe dem Boden auf.
6. Sollten Sie aus irgendeinem Grund den Raum/das Gebäude nicht verlassen können, so schließen Sie alle Türen, dichten alle Ritzen und Schlitze ab und machen Sie am Fenster auf sich aufmerksam.
7. Rufen Sie die Feuerwehr (Notruf 112) erst, wenn Sie sich in Sicherheit befinden.
8. Bekämpfen Sie den Brand nur dann selbst, wenn Sie sich nicht in Gefahr bringen.

Rauchwarnmelder können Leben retten.

Indicações em caso de fogo

1. Avisar coabitantes de casa.
2. Abandonar imediatamente o quarto/a casa.
3. Fechar portas e janelas ao sair de casa.
4. Jamais utilizar elevadores.
5. Em caso de haver fumo manter-se perto do chão.
6. Se por algum motivo não conseguir sair de casa, feche todas as portas, faça uma vedação de todas as gretas e fendas e coloque à frente da janela para chamar a atenção e pedir socorro.
7. Telefone aos bombeiros (Número de emergência 112) apenas, quando achar que está em segurança.
8. Só tente apagar o fogo se não se puser em perigo a si próprio.

Detetores de fumo podem salvar vidas.